

**Solicitud de cotización- SDC 1/2019 “Adquisición e instalación de dos contenedores (módulo oficina) para Ciudad del Plata, Departamento de San José”**

ACTA DE VISITA AL SITIO – 15 de julio de 2019

Se presentaron tres empresas:

- Zona Container
- Multicontainer
- Plus container

Por OPP: Arq. Lucía Benecchi

Se realizaron las siguientes observaciones:

- Se verificó el lugar disponible para colocar los dos contenedores superpuestos, junto a la puerta de acceso existente.



- Se verificó el abastecimiento de agua junto la puerta de acceso vehicular existente



- Se verificó la ubicación del tablero eléctrico desde donde se deberán alimentar las nuevas oficinas



- Se verificó el sitio de conexión del saneamiento, que será en la salida del baño existente de la oficina que está justo al lado del sitio donde se van a implantar los nuevos contenedores. Esta salida está ubicada debajo de esta casilla, en la parte posterior, aproximadamente donde se indica en la fotografía. La altura del contenedor inferior deberá coincidir con la de la casilla adyacente, de forma de poder conectar el saneamiento, será necesario agregar 2 escalones para acceder al mismo, ver esquema adjunto de la escalera.

