

### **CONSULTAS REALIZADAS EN VISITA TÉCNICA EL 24 DE ENERO DE 2014**

- Pavimento escalera:
  - Retirar moquette existente
  - Colocación pavimento porcelanato
  - Suministro y colocación nariz- perfil L de aluminio estriado y angulo redondeado n°2058 o similar, atornillado.
  
- Pavimentos locales n° 01-02-13-14: Porcelanato . Cotizar retiro de pavimento existente (pastillas) + Carpeta de nivelación contrapiso
  
- Pavimento sala de sesiones: moquette de alto tránsito. Cotizar retiro de pavimento existente (pastillas) en sectores donde se mantiene el nivel 0.00.
  
- Pavimento locales n° 12 y 15:
  - Retirar moquette existente
  - Suministro y colocación moquetteidem. Sala Sesiones.
  
- Se adjunta detalle impermeabilización azotea transitable.
- Se adjunta ubicación iluminación azotea transitable.
  
- Reparaciones de Humedades de cimiento en muros medianeros y fachadas: se deberá realizar un corte de aprox. 8 cm de profundidad a nivel de piso terminado, para generar una cámara por detras del zócalo con rejillas de ventilación.
  
- Se deberá cotizar el consumo de obra, de UTE y OSE
  
- Se deberá cotizar la habilitación ante la Dirección Nacional de Bomberos.
  
- Se deberá cotizar el cambio de acometida de UTE. Hoy en día existe acometida trifásica 220V y se necesita cambiar a tetrapolar en 380V.
  
- Adjuntamos rubrado actualizado, al cual se le pueden agregar mas items.

-----//-----