

FORMULARIO B

MODELO DE RUBRADO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

El Proponente presentará el rubrado en este orden.

Nota: se establecerán subtotales parciales por rubro.

Ítem	Rubro	Unid.	Metraje	Precio Unitario	Precio Total	Sub total P/Rubro	Monto Imponible p/Rubro
1	IMPLANTACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Implantación de Obras (incluye obras accesorias, vallado, seguridad y vigilancia, etc.)	global					
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES ALBAÑILERÍA						
2.1	Demolición de mesada	m2					
2.2	Desmote artefacto sanitario - pileta	Un.					
2.3	Picado de piso y pared para desagüe	m3					
2.4	DEMOLICIONES Y DESMONTES ELÉCTRICA						
2.5	Pases en albañilería	Un.					
2.6	Desmote eléctrica	global					
3	PINTURA						
3.1	Pintura sobre mampostería existente - látex mate	m2					
3.2	Pintura sobre cielorraso - látex mate antihongos	m2					
3.3	Pintura sobre perfiles y puertas de Hierro - esmalte esmalte 3 en 1 con convertidor de óxido y antióxido	m2					
3.4	Aplicación de enduido para uniformizar paredes	m2					
4	ELÉCTRICA						
4.1	Suministro y tendido de canalizaciones	global					
4.2	Suministro y tendido de conductores.	global					
4.3	Suministro y colocación de interruptores, tomas, registros, etc.	Un.					
4.4	Conexiones y correcciones necesarias del tablero derivado y general existente	global					
4.5	Tablero nuevo completo	Un.					
5	HERRERÍA						
5.1	Suministro y colocación de escalera exterior	Un.					
5.2	Suministro y colocación de ménsulas para apoyo de microondas	Un.					
5.3	Reparación de puertas existentes de hierro	Un.					
6	SANITARIA						
6.1	Desmote la cañería de abastecimiento existente	ml					
6.2	Suministro y colocación de cañería de abastecimiento termofusionada	ml					
6.3	Suministro y colocación de pileta de acero inoxidable 40x34cm	Un.					
6.4	Grifería monocomando de mesada	Un.					
6.5	Sifón con botella de metal	Un.					
6.6	Suministro y colocación de caja sifonada abierta de PVC con rejilla superior metálica	Un.					
6.7	Suministro y colocación cañería de desagüe y conexión a CI existente	ml					
6.8	Suministro de sifón previo a cámara	Un.					

REACONDICIONAMIENTO LOCAL CGU – EDIFICIO HOSPITAL
 FACULTAD DE VETERINARIA – PREDIO CENTRAL

U N I V E R S I D A D D E L A R E P Ú B L I C A
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

7	OTROS						
7.1	Cerramiento exterior con compensado fenólico 18mm, terminado con dos manos de pintura impermeabilizante	m2					
8	VARIOS						
8.1	Limpieza de obra	global					
	SUBTOTAL 1	\$					
	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$					
	Leyes sociales (equivalentes al 65.8% del monto imponible)	\$					

REACONDICIONAMIENTO LOCAL CGU – EDIFICIO HOSPITAL
FACULTAD DE VETERINARIA – PREDIO CENTRAL

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN – FORMULARIO B